



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

1. De controle werd uitgevoerd door:

J. VAN HEMELEN keuringsorganisme vzw
Externe Dienst voor Technische Controles
Agent-bezoeker: Wouter Tempelaere

Engelse Wandeling 2F8L
8500 Kortrijk
Tel: 056/357676

Email: info@vanhemelen.org
BTW: BE 0422.507.353

2. Identificatie van derden:

Opdrachtgever: **ELECTRO DELAERE nv**
Molenstraat 106a
8501 Heule
E-mail: cathy.delaere@skynet.be
Tel: 056/35.23.34.
BTW-nr: BE0415636090

Eigenaar: **HYSENI**
Camiel De Stoopstraat 10 - lot 105
8500 Kortrijk
Installateur: **ELECTRO DELAERE nv**
Molenstraat 106a
8501 Heule
BE0415636090

3. Identificatie van de elektrische installatie:

Plaats: **HYSENI**
Camiel De Stoopstraat 10 - lot 105, 8500 Kortrijk
Type installatie: **wooneenheid**
Extra gegevens:

EAN code: **541448860023337880**
Nr. teller: **1SAG3200086127**
Nr. nachtteller: **/**
Private HS-cabine: **Nee**

4. Gegevens van de controle:

Type controle: **Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)**
Tijdsduur (t.p.): **09:30 - 10:30**
Datum uitvoering van de installatie: **na 31/05/2020**
Opmerkingen: **Ander wettelijk kader: NVT**
Afwijkingen:

5. Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: **3N400Vac**
Type van de aardelektrode: **Aardingslus**
Aardverbindingssysteem: **TT**
Voedingsleiding type: **XVB**
Voedingsleiding diameter (mm²): **10**
Aantal borden: **1**
Aantal eindstroombanen: **20**
Nominale waarde bescherming(A): **32A**
Type van de alg. schakelaar: **ALG.DIFF**
Algemene differentieelstroominrichting: **4P DIFF 63A 300mA type A**
Bijkomende differentieelstroominrichting: **2x4P DIFF 63A 30mA type A**



Schema's en plannen van de installatie

Eendraadschema's: **OK**
Situatieplan(nen): **OK**
Summiere schets: **NVT**
Document met uitwendige invloeden: **NVT**

Document van de veiligheidsinstallaties: **NVT**
Document van de kritische installaties: **NVT**
Document van de evacuatiewegen: **NVT**

Beschrijving van de stroombanen: **Na ALG.DIFF**
1x2P AUT 6A/C VTB 0,75mm²
3x2P AUT 16A/C VOB 2,5mm²
3x2P AUT 20A/C VOB/XVB 2,5mm²
1x4P AUT 25A/C VOB 4mm²
Na BIJK.DIFF 1
2x2P AUT 16A/C VOB 1,5mm²
5x2P AUT 20A/C VOB/XVB 2,5mm²
Na BIJK.DIFF 2
1x2P AUT 16A/C VOB 2,5mm²
4x2P AUT 20A/C VOB 2,5mm²

6. Resultaten van de controle:

6.1 Metingen en beproevingen

Spreidingsweerstand van de aardverbinding:	2,96 Ω	Continuïteit van de beschermingsgeleiders(PE geleider):	OK
Waarde van de algemene isolatieweerstand:	37,70 MΩ	Continuïteit van de beschermingsgeleider(hoofd eq):	OK
Test van de differentieelstroominrichting (testknop):	NG	Continuïteit van de beschermingsgeleider(bijkomende eq):	OK
Test van de differentieelstroominrichting (test foutlus):	NG	Test autom. uitschakeling gedec. productie-installatie(s):	NVT

6.2 Inbreuken

Geen inbreuken

6.3 Bemerkingen

- De verlichtingstoestellen zijn nog niet geplaatst.
opm:
- De sanitaire / centrale verwarmingsinstallatie is (zijn) nog niet geplaatst.
opm:



J. VAN HEMELE
KEURINGSORGANISME VZW
ORGANISME DE CONTROLE ASBL



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

- De keukenmeubels / toestellen zijn nog niet geplaatst.
opm:
- Tijdens het onderzoek was geen spanning aanwezig.
opm:
- De telinrichting van de DNB is nog niet geplaatst.
opm:
- Het SN van het telwerk is niet gekend of zichtbaar.
opm:
- Water- en gasmeter moeten nog geplaatst worden. De gasleiding moet dan nog geaard worden.
opm:

7. Besluit van de controle

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 7/03/2049. De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden (of) waren verzegeld.

Agent-bezoeker: Wouter Tempelaere

e installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

Reglementaire voorschriften:

betreft de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname (6.4.), het controlebezoek (6.5.), het controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.) en het vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.):

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- het onderhoud ervan te verzekeren of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
 - de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
 - de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
 - het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
 - onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
 - de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
 - een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
- In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

2. Betreft het controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.):

De verkoper is ertoe gehouden:

- het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen;

De koper is ertoe gehouden:

- zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
 - de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
- De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.
- In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

9. Bijlagen



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

MP23-42 HYSINI - CAMIEL DE STOOPSTRAAT 10 LOT 105 - 8500 KORTRIJK

DE ELEKTRIEKER


Electriciteits
bedrijf
B 0551 Heule

DE INSPECTEUR





J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW
Wouter TEMPELAERE
agent-bezoeker-vrij


07 MRT 2021




1/3



Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie





Algev. erkend organisme
J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW
Wouter Tempelaere
agent-0220610-1000
07 MRT 2024

MP23-42 HYSEN
CAMEL DE STOOPSTRAAT 10
8500 KORTRIJK
EAN 54144886002337880

Verantw. uitvoering
16/02/2024


ELECTRO DELAERE n.v.
Molenstraat 106a
B-8501 HEULE
BE 0415 636 090

MP23-42 HYSINI - CAMIEL DE STOOPSTRAAT 10 LOT 105 - 8500 KORTRIJK


DE ELEKTRIEKER

Electro Delere NV
Molenstraat 105
B 8501 Heule

DE INSPECTEUR



ZOLDER




Afgev. erkend organisme
.. / .. / 2024

Eigelaar
MP23-42 HYSENI
CAMEL DE STOOPSTRAAT 10
8500 KORTRIJK
EAN 541448860023337880

Verantw. uitvoering
16/02/2024

ELECTRO DELAERE n.v.
Molenstraat 106a
B-8501 HEULE

BE 0415



Afg. erkend organisme .. / .. / 2024	ELECTRO DELAERE n.v. Molenstraat 106a B-8501 HEULE BE 0415 636 090		3/3
	Verantw. uitvoering 16/02/2024 	Handtekening	

Eigendom
MP23-42 HYSENI
CAMEL DE STOOPSTRAAT 10
8500 KORTRIJK
EAN 541448860023337880