



**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerlaan 35 - 1800 Vilvoorde - België  
 BTW BE 0402.726.875 - RPR Brussel - BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 - BIC: GEBABEBB  
 Bollebergen 2a bus 12 - 9052 Gent - België - tel: +32 9 244 77 11 - gent@vincotte.be

Contactpersoon: ,

• Onze gegevens

Verslag nr.: GEN / 15 / P035214033 / 00 / NL / 006

Klantref.:

Contractref.:

• Uw gegevens

Ref.: /

CUPINA bvba

Dorpstraat 8  
 9260 Serskamp  
 België

• Interventiegegevens

Plaats: Leo de Bethunelaan 68 bus 4L 9300 Aalst -

Datum: 18/06/2018

Uitgevoerd door: AV3521 - TONNELIER BART

## PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

### INSTALLATIE

Naam: Voornaam:

Adres: Leo de Bethunelaan 68 bus 4L Post nr.: 9300 Stad: Aalst

Tel:

**- Eigenaar of beheerder**

idem

**- Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk**

Naam: CUPINA bvba Voornaam:

BTW nr.: BE 0426.610.453

**- Plaats type**

Wooneenheid

### BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

- Art 270: ingebruikname

- Art 86

### BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.

- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór . . . . 18/06/2043. ..(\*)

(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey  
 Directeur Generaal



## **INHOUD VAN HET ONDERZOEK**

### **- Visuele controles**

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

### **- Metingen - testen**

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 27 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: . . 200. . . . MOhm.

## **ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

### **- Gegevens van de verdeler**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| EAN:                     | EAN niet meegedeeld |
| kWh meter nr.:           | 5220654             |
| Meterstand dag:          | 57628               |
| Bescherming aansluiting: | 40 A                |

### **- Gegevens van de installatie**

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Installatie ontworpen voor een nominale spanning van: | 3x230 V            |
| Maximale nominale stroom:                             | 40 A               |
| Voedingsleiding hoofdbord - type:                     | XVB                |
| Voedingsleiding hoofdbord - sectie:                   | 10 mm <sup>2</sup> |
| Type aardelektrode:                                   | pen / baar         |

### **- Beschrijving van de installatie**

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Algemene differentieelstroominrichting: | 40A/300mA     |
| Aantal borden:                          | 1             |
| Aantal eindstroombanen:                 | . . .13 . . . |
| Situatieschema('s):                     | 2             |
| Eéndraadsschema('s):                    | 1             |

## **INBREUKEN - OPMERKINGEN**

### **- Nieuwe installatie**

### **- Bestaande installatie**

R -O-F      Controle na renovatie

## **ANDERE BIJLAGE(N)**