

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	121/2024/3/3/2	Datum van bezoek / Date de visite:	23/10/2023
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Ceylan Ibrahim Avenue Jean Lambert 142 - 4801 STEMBERT	EAN Nummer / EAN Numéro:	541460900002552971
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003/A1: 2014 NBN B 61-002: 2006		
Betreft: Concerne:	résidentiel / 3D		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Rue Marie-Henriette 40 bus 3D - 4800 VERVIERS		
DNB: GRD:	Ores		
Eigenaar / Propriétaire:	Ceylan Ibrahim		
Installateur:	Ceylan Ibrahim	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	Ibrahim Ceylan		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-KL-70kW		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	21 mbar		
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G20 Gaz naturel		
Leidingen: Canalisations:	Cu: max $\varnothing$ 22.15 - schéma m		
Verbindingen: Raccords:	persfittings / à sertir 3-delige koppeling / 3 pièces andere / autres: flexible RHT vers cuisinière		
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Zie plannen volgens NBN D 51-003 / voir plans des tuyaux selon NBN D 51-003		
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 4 Index: 1610.699 m ³ Tellernummer / numéro de compteur: 21801927		

Toestellen / Appareils:							
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm ²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm ²)
1	chaudière Vaillant VUW 242/3-3	24	C12	cuisine	I2E+	/	/
2	cuisinière BOSCH	8	A	cuisine	I2+3+	/	/



Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:

Visuele controles / contrôles visuels:

Dichtheidsproef / test d'étanchéité:

afzeping / à l'aide d'un produit moussant
met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur

Testdruk / Pression d'essai:

21 mbar

Testtijd / Temps d'essai:

20 min

Testgas / Gaz d'essai:

Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible

Inbreuken / Infractions:

Néant

Opmerkingen / Remarques:

Néant

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

-fenêtre cuisine bloquée

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

MALARA Daniël