

Resp. client:  
N° commande.  
N° client: 157629  
Pers.cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: js-electricite@hotmail.com



ProKo.: LS01  
N° rapport : 5977821  
N° rapp. prov.:  
Date: 10/02/2023

**Client / Mandant :**  
JORGE SIMOES  
RUE DE LA FORGE 41  
6790 AUBANGE

**Département: ELE**

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT**  
**(Livres 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie**  
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATION**

**Organ. de contrôle:** OCB vzv, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 575 TOUSSAINT FABRICE  
**Propriét. / exploit./gestionn.:** **Nom:** GORSENINA **Adresse:** 8, RUE NASFELD 6790 AUBANGE  
**Installat. / respons. travaux:** **Nom:** JORGE SIMOES **Adresse:** RUE DE LA FORGE 41 6790 AUBANGE **T.V.A.:** BE0771342218  
**Adresse installation:** 8, RUE NASFELD AUBANGE 6790 **Cabine HT - privée:** NON  
**Type installation:** unité d'habitation **Appareil/Install. ID:**  
**EAN nr.:** NC **Gestionn. Rés.:** ORES **Compteur:** 61 476 390 **Compteur nuit :** -

**CONTROLE**

**Base:** AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.  
**Type:** contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (chap.6.4)

**Dérogat. partie 8 livre 1 \*:** pas appliqué

**Date installation:** après 01/06/2020

(\*) En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : Kies een item.

**Date:** 10/02/2023

**Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 29/02/2048

**Contenu:** Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.  
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

**INSTALLATION**

**Présence tension:** présente **Raccordement:** réseau aérien **Fourreau:** placé **Plaque d'isolat.:** présente  
**Tension nominal:** 3 x 220V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** aut. 3p 25A **Interr. princip.:** interr. diff. général  
**Liaison comptage-coffre de repart.:** **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Câble de raccordement au réseau:** **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Prise de terre** **genre :** individuelle **accessibilité :** en ordre  
**Électrode de terre:** **type:** barres **section:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Interrupteur Diff.:** **général:** 4p 40A/300mA **supplémentaire:** 4p 40A/30mA  
**Schéma unifilaire et plan de position:**  voir annexe  références:  
**Exécutée conform. aux schémas et plan:** en ordre **État du matériel fixe ou - à pose fixe:** en ordre  
**Installations spéciaux:**  photovoltaïque  piscine  sauna  aliment. véhic. électrique  -  
**Ne sont pas encore placés:**  cuisine  salle de bains  chauffage central  compteur de gaz  compteur d'eau  
 luminaires  principale -  supplémentaire liaison équipotentielle  
**Nombre de tableaux:** 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 14

1x interr différentiel 4P 40A 300mA + 1x interr différentiel 4P 40A 30mA + 13x Disj 2P2D C16A + 1x Disj 2P2D C20A

**RESULTATS**

Résist. d'isolem. général: 18.7 MOhm

Résistance de dispersion: 14.3 Ohm

Bouton d'essai diff.: en ordre

Boucle de défaut: en ordre

Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre

Protection contre les chocs électriques:

contact direct: en ordre

contact indirect: en ordre

Protection contre la surintensité: en ordre

Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N | Néant

I | Néant

**CONCLUSION**

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**. Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

**CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Information\\_prescriptions\\_reglementaires.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf)