

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	ET 288/2023/10/19/1	Datum van bezoek / Date de visite:	0:00:00
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	ESPACE ARCHITECTES SRL Avenue Charles Michiels 154 - 1160 BRUXELLES (AUDERGH) BTW BE 0476.891.788	EAN Nummer / EAN Numéro:	123456789987654321
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003/A 1: 2005	NBN B 61-002: 2006	
Betreft: Concerne:	Bureau ESPACE ARCHITECTES		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Avenue Charles Michiels 154 - 1160 BRUXELLES (AUDERGHEM)		
DNB: GRD:	Resa		
Eigenaar / Propriétaire:			
Installateur:		BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	CLT		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-KL-70kW		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	21 mbar		
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G20 Gaz naturel		
Leidingen: Canalisations:	Cu: max ∅ 28 - 9 m		
Verbindingen: Raccords:	persfittingen / à sertir		
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Niet aanwezig / pas présent		
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert	klasse / class: G 4	Index: 56941 m ³ Tellernummer / numéro de compteur: 21718572

Toestellen / Appareils:

N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm ²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm ²)
1	Remeha Quinta 45	40	C53	Cave	I2E(S)B	-	504

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:

Visuele controles / contrôles visuels:				
precisiemanometer / au manomètre de précision				
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	Testdruk / Pression d'essai:	100 mbar	Testtijd / Temps d'essai:	20 min
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible			

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag is **conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.
De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,

POUILLARD Pascal