

Rapport N°: 60618341002

Nr: 01463

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Avenue Neuvise, 28, 6061 Montigny-sur-Sambre

PROPRIETAIRE (nom-prénom):

Adresse:

DEMANDEUR: UN HABITAT POUR BOBAIN

Adresse:

INSTALLATEUR: UN HABITAT POUR BOBAIN

Adresse:

TVA CI: B10870.373161



SOCOTEC

SOCOTEC BELGIUM ASBL

Date de contrôle: 04/08/18 Agent visiteur: GODART Nom du GRD: OKES Code EAN: N.C.
Compteur n°: 5525579 Index ° (HP) (kWh): 12912 Index ° C (HC) (kWh): 13763

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BT ET TBT

Type de locaux: [x] unité d'habitation [] unité de travail domestique [] parties communes d'un ensemble résidentiel
Type d'installation: [x] nouvelle [] modification [] extension [] existante ([] avant [x] après 1.10.81)
Type de contrôle: [x] examen de conformité RGIE art.270 [] visite de contrôle périodique RGIE art.271 [] visite de contrôle avant renforcement de puissance RGIE art.276 [] visite de contrôle lors de la vente d'une unité d'habitation RGIE art. 276bis [] examen de conformité d'une installation photovoltaïque (RGIE art. 270)
- Dérogations appliquées: RGIE [x] art. 271 bis [] art. 278
- Procédure interne: check-list-INS- [] E-10 [x] E-11 [] E12
Tension nominale de l'installation (A.C): [] 1N400V [] 2X230V [x] 3X230V [] 3N400V [] Autre:
Protection du branchement: In 30 A [x] présente [] selon devis GRD [] Imax autorisé pour la validité du présent rapport
Câble d'alimentation tableau principal: section 4 x 10 mm² type: VFB Inter sec général: [x] int. différentiel [] autre:
Type prise de terre: [] boucle à fond de feuille [x] piquet(s): nbre 4
Mesures: Ra = 4,6 Ω; Rso tot = 150 MΩ (appareils de mesure utilisés: appareils dont l'agent est titulaire)
Description de l'installation visitée:

Table with 11 columns: Différentiel(s), In (A), Icc (kA), Ia (A), Circuit(s) protégé(s), Type, In (A), Icc (kA), Ia (A), Circuit(s) protégé(s), Type. Row 1: 40, 3, 0,3, TOUTS, [x] AC [x] A [] B, [] AC [] A [] B.

Résultats du contrôle table with 2 columns: Description and Status (OK, Inf, Rem, SO). Rows include: DDR installés adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre, Contrôle du fonctionnement des DDR par leur bouton test, Protections contre les surintensités adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent, Correspondance et conformité des plans et schémas, Etat du matériel électrique fixe ou à poste fixe et mobile si d'application, Matériel installé correspond aux facteurs d'influences externes présents, Continuité des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires, Protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects.

INFRACTIONS (voir code au verso): Néant

REMARQUES: Néant

CONCLUSION: (Information générales au verso)
[x] L'installation est conforme aux prescriptions du RGIE. Le prochain contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur
[] L'installation n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
[] Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme [] au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de la signature de l'acte de vente [] au terme du délai d'un an prenant cour le jour de la visite [] avant la mise en usage [] avant le:

Nom et signature de l'agent visiteur: GODART Gregory
Nom et signature du demandeur pour réception:
Visa du distributeur: