

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

35.375

Date du contrôle:

20/12/2023

Lieu du contrôle:

Rue de Bougnies, 7040 Quévy Belgique

Testeur d'installation:

Agent-visiteur:

Simon Lemaitre

Type de contrôle:

Avant mise en service (Livre 1 6.4)

TI-029/6180034

Date d'émission:

V1 21/12/2023 09:42:14

Prochaine visite avant le:

20/12/2048

Donneur d'ordre

Nom

Bleuzelec

Adresse

Belgique

Email

bleuzelec@gmail.com

Base(s) règlementaire(s)



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Données générales

Adresse de l'installation

Rue de Bougnies, 7040 Quévy Belgique

Type de locaux

Maison

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Rue de Bougnies, 7040 Quévy

Adresse du propriétaire

Rue de Bougnies, 7040 Quévy Belgique

Installateur

Bleuzelec

BE0849719208

Données du raccordement

GRD

Ores

Numéro de compteur

1SAG1105254329

Code EAN

541449045005392517

Liaison compteur-tableau

XVB 4X10

Tension de service

2 x 230 V

Protection générale

40 A 2P

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Contrôles

Schémas/plans	Liaisons équipotentielles	Fondations	Installation électrique
OK	OK	après 81	après 81
Description de l'installation	Voir schéma		
Nombre de tableaux	1		
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A		
Test BP du DDR	OK		
ΔI_n	OK		
Contrôle de l'état	OK		
Matériel fixe	OK		
Protection contre les contacts directs	OK		
Protection contre les contacts indirects	OK		
Protection contre les surintensités	OK		
Prise de terre	Boucle		
Résistance de terre (Ω)	0		
Isolement ($M\Omega$)	>0.5		

Remarques


- Le bien est meublé au moment du contrôle
- Les schémas électriques sont à joindre au dossier technique de l'installation électrique
- Le contrôle électrique porte uniquement sur les parties visible de l'installation
- L'éclairage n'est pas placé de façon définitive
- Nous ne pouvons pas exclure, qu'au dépôt des schémas, il puisse y avoir d'autres infractions.
- Il est primordial que le responsable des travaux veille à ce que le matériel placé respecte scrupuleusement les prescriptions du fabricant tout au long de la durée de vie de l'appareil.
- L'installation est hors tension au moment du contrôle, certaines mesures ne peuvent pas être réalisés.

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse et à très basse tension. Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique et qu'il a visé le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Signature de l'agent-visiteur



Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels



Tableau 1

Libellé	Photo
---------	-------