

Resp. client:
N° commande.:
N° client: 130982
Pers.cont.:
Tél.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: j.marteau@jselect.be



ProKo.: WA01
N° rapport: 6231245-3
N° rapp. prov.:
Date: 17/06/2024

J'SELECT ELECTRICITÉ GÉNÉRAL
RUE DU COUVENT, 165
4020 JUPILLE-SUR-MEUSE

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE CHANTIER, TEMPORAIRE OU MOBILE
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Type d'installation: **Appareil/Install. ID:**
Lieu de contrôle: MAISONS BAIJOT RUE CHINISSES 53 HUY 4500
Date du contrôle: 16/03/2024. **Prochain contrôle dans** 12 mois ou au plus tard avant: 30/06/2025
Contrôleur: WAGNY RUDY **Personne présent:** J'SELECT ELECTRICITÉ GÉNÉRAL

CONTRÔLE

Le contrôle est effectué sur base de l'AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, et concerne un :

contrôle de conformité avant la mise en usage (chap. 6.4) visite de contrôle (chap. 6.5)

Un cahier des charges spécifiques relatif à l'installation ne nous a pas été soumis.
Les conditions d'exploitation de l'installation ne nous ont pas été communiquées.

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Tableau

Arrivée : 10mm²
Protection principale : MAX 63A
Interrupteur principale : Diff 2p 63A 300mA 22,5kA²s
Interrupteur Diff. : Diff 2p 63A 30mA 22,5kA²s
Tension de service : 2X230V

Départs: 1X

DESCRIPTION		CANALISATION		TYPE DE PROTECTION				OBSERV.	
		Type	Section (mm ²)	Type	Réglage / calibre				
N°					I > (A)	I >> (A)	Icc (*)	Δ (mA)	I = infraction M = mesure N = note
	Voir schémas								

* (A) ou (kA)

MESURES ET CONTRÔLES

Résistance d'isolement	: 888	M Ω (500VDC)	
Résistance de dispersion	: 7.29	Ω	<input type="checkbox"/> à mesurer après emplacement voir note.
Icc f/f; f/N; f/PE	: 3	kA	<input type="checkbox"/> à mesurer après emplacement voir note.
Continuité PE			<input checked="" type="checkbox"/> en ordre <input type="checkbox"/> pas en ordre – voir infractions
État du matériel électrique			<input checked="" type="checkbox"/> en ordre <input type="checkbox"/> pas en ordre – voir infractions
Emplacement: prise/interrupteurs/conducteurs			<input checked="" type="checkbox"/> en ordre <input type="checkbox"/> pas en ordre – voir infractions
Schéma / description / indications:			<input checked="" type="checkbox"/> en ordre <input type="checkbox"/> pas en ordre – voir infractions

NOTES

1. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées (telles que les cloisons, les faux-plafonds, etc.).
2. Le contrôle porte sur l'installation
Si nécessaire, lors du placement ou connexion sur location, un contrôle de conformité avant la mise en usage est requis.

INFRACTIONS

Néants.

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées.

Pour le Directeur Technique,



0493 24 61 55

Le contrôleur