

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 21/04/2017 Inspecteur: Lorenzo Catuara Mentor: - Installateur:
Date rapport: 21/04/2017 N° TVA:- N° C. Ident:-
Marque et type appareil de mesure: N° série: 2402011 Appareil peut être utilisé jusqu'au: 14-10-2017
Fluke 1653B

Adresse de l'installation:

Rue
Numéro
Code postal 7140
Commune Morlanwelz
Type appartement

Propriétaire:

Nom
Rue /
Numéro /
Code postal /
Commune /

EAN : 54

N° compteur : 33076432

Type de contrôle:

Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon les articles RGIE 270 et 86.

Distributeur: ORES Tension: 1~230V Liaison comp / tableau: 10 mm² Protection Max: 40 A
Nombres tableaux: 1 Nombres circuits: 09 RI GEN: +500 MΩ

Prise de terre: Boucle piquet RE: <30 Ω

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

I _Δ (mA)	In (A)	In - autres (A)	It	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40	-	22,5kA2s (3000A)	A	tous	ok	ok
30	40	-	22,5kA2s (3000A)	A	tous	ok	ok

DESCRIPTION INSTALLATION

	Nombres circuits		Curve	Protection IN (A)		(autres)	P	Section (mm ²)
	voir schema							
Contrôle visuel (général)	<input checked="" type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> PB		Contact direct	<input checked="" type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> PB	Contact indirect	<input checked="" type="checkbox"/> BON <input type="checkbox"/> PB
Raccordement	<input checked="" type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> PB		Schéma correct	<input checked="" type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> PB	schéma en annexe par Aceg asbl <input type="checkbox"/>	
Liaisons équipotentiels	<input checked="" type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> PB	<input type="checkbox"/> pas d'application	<input type="checkbox"/> en attente				
Continuité	<input checked="" type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> PB	Éclairage / machines	<input type="checkbox"/> BON	<input type="checkbox"/> PB	<input checked="" type="checkbox"/> PA		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

02 Aucune infraction

CONCLUSION

- L'installation électrique est conforme au RGIE. La prochaine visite périodique est à prévoir avant le 21/4/2042
- Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et avalé.
- Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
- L'installation électrique n'est pas conforme.. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Date:
- L'installation électrique n'est pas conforme.. La visite de contrôle prévue par l'art 276bis du RGIE, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite. Date:

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexe: 02

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Lorenzo Catuara


Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au AREI

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu sur personne et/ou d'incendie ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la direction Energie Gaz - Électrique du Service Public Fédéral concerné.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des améliorations majeures à l'installation, vous êtes obligé de faire une reinspection	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 21/4/2042	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.