

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	260/2024/12/2/8	Datum van bezoek / Date de visite:	2/12/2024
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	C Rue Gendebien(MLT) 20 - 6120 HAM-SUR-HEURE-NALINNE	EAN Nummer / EAN Numéro:	000000000000000000
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	Dichtheidsproef / test d'étanchéité		
Betreft: Concerne:	INSTALLATION EXISTANTE		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Rue Gendebien(MLT) 20 - 6120 HAM-SUR-HEURE-NALINNES		
DNB: GRD:	Ores		
Eigenaar / Propriétaire:			
Installateur:		BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	PROPRIETAIRE		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-DICHT-ETANCH		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G20 Gaz naturel
Leidingen: Canalisations:	Fe: max $\varnothing$ 4/4 - 21.3 m
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Zie plannen volgens NBN D 51-003 / voir plans des tuyaux selon NBN D 51-003
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 4 Index: 11230 m ³ Tellernummer / numéro de compteur: 23661658

Toestellen / Appareils:							
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm ²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm ²)
	CHAUDIERE VAILLANT ECOTECPLUS VCW 376	37	C33	LOCAL TECHNIQUE	I2ES		

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:**Visuele controles / contrôles visuels:**

Dichtheidsproef / test d'étanchéité:		precisiemanometer / au manomètre de précision	
Testdruk / Pression d'essai:		DE SERVICE mbar	Testtijd / Temps d'essai: 10 min
Testgas / Gaz d'essai:		Lucht / air	

Inbreuken / Infractions:**Opmerkingen / Remarques:****Nota's / Notes:**


Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,



CACCIATORE Claudio