

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL

BTV

Organisme de contrôle agréé

BTV BRUXELLES
Chaussée de Ruisbroek 75
1190 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :

Bxl

V. ref.: _____

N. ref.: _____

RAPPORT N° : 86/12/11/14/04.

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Rue de la
Neutralité n°64 1180 Bxl

PROPRIETAIRE : M^r Dubant B.

Adresse : Naamendries 2 1540 Heme-

DEMANDEUR : RMN Belgium SPRL

Adresse : Place lt Graaf 10.

INSTALLATEUR : 1780 Wemmel.

Adresse : 0867.827.227.

TVA ou CI : 0867.827.227.

Date du contrôle : 14/11/2012 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 2.6.2008) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation ; Type locaux : Appartement 2^{ème} étage.

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement : Tension 2x230V Protection raccordement masco A

Câble aliment, tableau, princ. : 2 x 10 mm² Inter.gén. : type 540A03A

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma : TT

Nombre de tableaux : 2 ; Nombre de circuits term. : 9 ; RA : 6 Ohm; RI tot 20 MOhm

Facteurs d'influences externes :

DESCRIPTION : voir schémas.

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES : néant

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

- CONCLUSION :
1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 14/11/2037 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
 2. L'installation n'est pas conforme.
 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le :

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature

867 Jeanmon
Le directeur,