

Opdracht: 66754
Klant / Bedrijf: Michele Campanella
ID Extern:

Klantnr.: 00082208
Adres: ,
Voorl.verslagnr.:

Contactpersoon:
BTW:
Uitgiftedatum: 2024-05-07
SO/24006334
VERTAALD EXEMPLAAR

Verslagnr: **20240007273-V.1**

VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN BESTAANDE ELEKTRISCHE L.S. en Z.L.S INSTALLATIE

GENERALITE

Aard installatie: Bestaande
Plaats van onderzoek: Rue Willems 14-16, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Belgique - 18/12
Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.5., Boek I Afdeling 8.2.2., Boek 1 Afdeling 8.2.1, Livre 1 S-
Section 6.4.7.2
Inspectiedatum: 07-05-2024
inspecteur: Joshua STROOBANTS
Eigenaar: Michele Campanella
Cont.Pers.:
Documents de référence:

Type lokalen: Appartement
Aard onderzoek: Controlebezoek
Andere reglement:

Volgende controle op: **07-05-2025** of binnen de: 12 maanden
Installer: /
B.T.W.:
tel.:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: SIBELGA
EAN nr.: Non disponible Teller: 5876864
Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Dienstspanning: 3N400V I max. aansluiting: 20A

Nature du courant: Wisselspanning
Merk: COBEMET Stand I: 89973,4 Stand II:

Meter-bordverbinding: Kabeltype: VOB

Bescherming van de hoofdaansluiting: aut. 3p
20A
Aantal geleiders: 4 Doorsnede: 2.5 mm²

CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Beschrijving installatie: ☐ zie schema in bijlage

Bescherming tegen elektrische schokken:

Foutlus controleren: niet in orde

Aardelektrode: Type: Pennen
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: niet in orde
Diff.algemene schak.: Bijkomende differentieel:
Différentiels:

Nog niet geplaatst: Appartement encombré lors de notre passage ,
Aantal borden: 2

Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): niet in orde
Rechtstreekse aanraking: niet in orde Onrechtstreekse aanraking: niet in orde
Algemene isolatieweerstand: 124,4 Mohm
Doorsnede: 16 mm² Spreidingswaarde: 5,17 Ohm

Nombre de circuit:
4

Adéquation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs: Niet in orde
Test du dif. via courant de défaut (2,5 à 2.75 I_{Δn}): Niet in orde
Contrôle visuel du matériel fixe ou à poste fixe dangereux: N.V.T.

Contrôle visuel du matériel mobile à poste fixe dangereux: N.V.T.

BESLUIT



DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

De elektrische installatie voldoet NIET aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór de hierboven genoemde datum. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen dit opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

VASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk op boek 1 (I) - de nummers die verwijzen naar de standaard inbreuken

- N11 () - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
N12 () - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak. toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
N13 () - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.
I11 (S.S.3.1.2.1-a,b) - Eéndraadschema ontbreekt, is onvolledig of is niet in overeenstemming met de installatie.
I12 (S.S.3.1.2.1-a,b) - Eéndraadschema ontbreekt, is onvolledig of is niet in overeenstemming met de installatie.
I25 (Ch 2.5 & S-S 4.2.3.4) - Continuïteit van PE geleiders is niet in orde.
I49 (S.S 5.1.6.1) - Markering en identificatie van de bestemming van de schakelaars, beschermingsinrichtingen, differentieelschakelaars, transformatoren enz.... verbeteren (bestendigheid en leesbaarheid).
I410 () - Spanningsaanduiding van verschillende spanningsniveaus te voorzien.
I411 () - Pictogram waarschuwing voor risico elektrische installatie ontbreekt.

Opdracht: 66754
Klant / Bedrijf: Michele Campanella
ID Extern:

Klantnr.: 00082208
Adres: ,
Voorl.verslagnr.:

Contactpersoon:
BTW:
Uitgiftedatum: 2024-05-07
SO/24006334
VERTAALD EXEMPLAAR

Verslagnr: **20240007273-V.1**

- I413 () - Verdeelrails en verbindingen in bord zijn niet aangepast aan beveiliging stroomopwaarts.
I417 (S 4.2.2.) - Bescherming tegen direct contact is niet verzekerd (openingen in borden en / of schermen)
I57 (S.S 5.3.4.2.-h2) - Algemene verzegelbare diff. in begin installatie ontbreekt.
I511 (S.S 7.1.4.1.) - Diff. schakelaar I n max 30 mA voor het geheel van de apparatuur ondergebracht in de wasplaatsen en de stortbad- of badkamers ontbreekt.
I64 (S.S 4.4.1.5.) - Kalibreerelementen van de pensmeltveiligheden, penautomaten, Diazed smeltveiligheden en Diazed automaten zijn niet aanwezig.
I72 (S 1.4.2.) - Materieel is niet geschikt voor toepassing en gebruiksvoorwaarden.
I76 (S 2.4.3) - Materieel klasse I is niet verbonden met PE geleider.
I77 (S.S 5.3.5.2.-b) - Niet alle contactdozen op LS zijn voorzien van een beschermingscontact.
I78 () - Niet alle contactdozen zijn voorzien van kinderbeveiliging.
I712 () - Bescherming tegen directe aanraking is niet verzekerd.

De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

OPMERKINGEN:

Volgens de onderafdeling 6.5.7.2.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren:

- a) de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Boek 1: AREI

goedgekeurd (of ingevoegd) door het koninklijk besluit van 8/09/2019.