Resp. client:
N° commande.
N° client: 119650
Pers.cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@k-goessens.be

ProKo.: LS01
N° rapport : 6168703
N° rapp. prov.:
Date: 12/12/2023

INSP-205

OCB vzw
Member of OCB Group

Client / Mandant :

K. GOESSENS
ZONING OUEST 26
7860 LESSINES

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie

(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 459 WAGNY RUDY

Propriét. / exploit./gestionn.: **Nom:** DE MULDER DOINA **Adresse:** voir installation

Installat. / respons. travaux: **Nom:** K. GOESSENS **Adresse:** ZONING OUEST 26 7860 LESSINES **T.V.A.:** BE0677840948

Adresse installation: DE MULDER DOINA RUE DE GAGES 48 BOIS-DE-LESSINES 7866 **Cabine HT - privée:** -

Type installation: unité d'habitation **Appareil/Install. ID:**

EAN nr.: Voir schéma **Gestionn. Rés.:** ORES **Compteur:** 1SAG3100 5526238 **Compteur nuit :**

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.

Type: visite de contrôle (chap. 6.5)
contrôle de conformité après la mise en usage - modification/extension importante (chap.6.4)

Date installation: ☐ avant 01/10/1981 ☒ entre 01/10/1981 et 01/06/2020 ☐ entre 01/06/2020 et 01/06/2023 ☒ dès 01/06/2023

Dérogations: partie 8 du livre 1: pas appliqué **et point 1 du sous-section 6.5.8.1:** pas d'applic.

Date: 08/12/2023 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 31/12/2048

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: - **Raccordement:** - **Fourreau:** - **Plaque d'isolat.:** -

Tension nominal: 3 x 220V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** 40A **Interr. princip.:** interr. diff. général

Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 **mm²**

Câble de raccordement au réseau: **type câble:** - **nombre conduct.:** - **section:** - **mm²**

Prise de terre **genre :** individuelle **accessibilité :** en ordre

Électrode de terre: **type:** barres **section:** 16 **mm²**

Interrupteur Diff.: **général:** 4p 40A/300mA **supplémentaire:** 4p 40A/30mA

Schéma unifiliaire et plan de position: ■ voir annexe ☐ **références:**

Exécutée conform. aux schémas et plan: en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** en ordre

Installations spéciaux: ☐ **photovoltaïque** ☐ **piscine** ☐ **sauna** ☐ **aliment. véhic. électrique** ☐ **-**

Ne sont pas encore placés: ■ **cuisine** ■ **salle de bains** ☐ **chauffage central** ■ **compteur de gaz** ☐ **compteur d'eau** ■ **luminaires** ■ **principale -** ☐ **supplémentaire liaison équipotentielle**

Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 31

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 74.23 **MOhm** **Résistance de dispersion:** 10.22 **Ohm**

Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotentiel:** en ordre

Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre

Protection contre la surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant

organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional: dans chaque province

siège social:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

TVA BE 0404.312.034
Banque KBC BE97 4053 0205 0149

I	Néant

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,

0493 24 61 55

Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions reglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf